

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы,
первый заместитель Главы
Администрации города Рубцовска
- председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной
политике



В.И. Пьянков

« 13 » 07 2018 г.

Акт

о результатах контроля

за исполнением концессионного соглашения в отношении
объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных
для производства, передачи и распределения тепловой энергии
и горячей воды на территории муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 №1

г. Рубцовск

13.07.2018

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 01.09.2017 № 4175, рабочей группой, созданной на основании распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края 12.09.2017 № 446-р, проведена плановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: В.И. Пьянков, О.Н. Автушко, Н.Т. Деревянко, Е.И. Долгих, А.Н. Колупаев.

Период проведения проверки: 09.07.2018 - 13.07.2018.

Проверяемый период: 2 квартал 2018 года.

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проводимой плановой проверки рабочей группой осуществлен выезд на объекты 10.07.2018 - 11.07.2018 с целью проверки выполненных концессионером работ. При осмотре установлено следующее.

1) Концессионером проведены работы на Южной тепловой станции по ул.Красной,100: техническое перевооружение электрического оборудования в здании заводской тепловой станции с химводоочисткой, произведен монтаж сливного лотка, сливных колодцев, ограждающих бортиков площадки слива мазута на насосной станции мазута для локализации разлива мазута в случае аварийной ситуации. Также проведены работы по реконструкции электроснабжения здания по ул.Урицкого,5 с заменой кабельной линии электропередач 0,4 кВ протяженностью 136 м.

2) Акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 при проведении проверки Концессионером не были представлены. Находятся на согласовании у подрядчиков. Будут представлены позже.

3) По итогам контрольных мероприятий установлено, что проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено, все виды работ ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования, инвестиции в модернизацию муниципального имущества осуществляются концессионером в соответствии с планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству

Е.И.Долгих

Начальник МКУ «УКС» г.Рубцовска

О.Н. Автушко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству

Н.Т. Деревянко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

А.Н.Колупаев

Директор АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»

М.С. Новов