

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы,  
первый заместитель Главы  
Администрации города Рубцовска -  
председатель комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике

В.И. Пьянков

2019 года

Акт

о результатах контроля

за исполнением концессионного соглашения в отношении  
объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных  
для производства, передачи и распределения тепловой энергии  
и горячей воды на территории муниципального образования  
город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1

город Рубцовск

29.11.2019

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 01.09.2017 № 4175, рабочей группой, созданной на основании распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.08.2019 № 478-р (с изменениями от 11.11.2019 № 703-р), проведена внеплановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: В.И. Пьянков, О.Н. Автушко, Н.Т. Деревянко, Е.И. Долгих, А.Н. Колупаев, Е.В. Мальцева, И.В. Пурыга.

Период проведения проверки: 27.11.2019 – 29.11.2019.

Проверяемый период: прошедший период 2019 года.

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проводимой внеплановой проверки рабочая группа:

1. ознакомилась с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и копиями локальных смет по мероприятию «Техпереворужение (реконструкция) Южной тепловой станции с целью увеличения установленной мощности на 50-70 Гкал/час и генерации электроэнергии на собственные нужды» за февраль, март, апрель, май и октябрь 2019 года, представленными 21.11.2019 Концессионером – АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» с сопроводительными письмами от 21.11.2019 №№ 4-5/1-114489-19-0-0, 4-5/1-114540/19-0-0;

2. 27.11.2019 осуществила выезд на объекты с целью проверки выполненных Концессионером работ.

При фактическом осуществлении осмотра объектов на их месторасположении установлено следующее:

1. на Южной тепловой станции по ул. Красной, 100 Концессионером работы:

1.1. выполнены:

1.1.1. смонтирована система пылеподавления на тракте топливоподачи;

1.1.2. заменены дымососы котлов БКЗ-85/13 ст. № 1,2;

1.1.3. деаэраторы оснащены регуляторами уровней;

1.1.4. в кабинетах, административно-бытовых помещениях, в складских помещениях Южной тепловой станции смонтирована пожарная сигнализация;

2. проводятся в штатном режиме по:

2.1.1. изменению схемы сетевых трубопроводов с целью перевода пикового бойлера и котла КВГМ-100 в пиковый режим работы;

2.1.2. техническому перевооружению Южной тепловой станции с целью увеличения установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/ч и генерации электроэнергии на собственные нужды;

2.1.3. монтажу аппаратов водяной обдувки котла БКЗ-85/13 ст. № 2;

3. завершаются работы по строительству КПП.

4. заменены магистральные участки тепловых сетей по проезду Промышленному от ТК 32 до ТК 34, от ТК 2-4 до ТК 2-5, по ул. К. Маркса от ЮТС до ТК 2-2.

5. на котельной № 7 западного поселка по ул. Строительной, 34 установлены два автоматизированных котла мощностью 40 кВт каждый.

По итогам плановой проверки установлено, что:

муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

работы ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования;

выполненные и осуществляемые концессионером инвестиции в модернизацию муниципального имущества только по пункту 2.1.2 и по пункту 5 включены в основные мероприятия, предусмотренные приложением № 5 к концессионному соглашению.




Начальник МКУ «УКС» г. Рубцовска




О.Н. Автушко

Председатель комитета Администрации города  
Рубцовска по промышленности, энергетике,  
транспорту и дорожному хозяйству



Е.И. Долгих

Председатель комитета Администрации города  
Рубцовска по архитектуре и градостроительству



Н.Т. Деревянко

Председатель комитета Администрации города  
Рубцовска по управлению имуществом



А.Н. Колупаев

Начальник отдела имущественных отношений  
и аренды комитета Администрации города  
Рубцовска по управлению имуществом




Е.В. Мальцева

Начальник отдела экономического развития и  
ценообразования Администрации города  
Рубцовска



И.В. Пурыга

Директор АО «Рубцовский  
теплоэнергетический комплекс»



М.С. Новов

