

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы
Администрации города Рубцовска -
председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике,
председатель рабочей группы

В.И. Пьянков

2021 года

Акт

о результатах контроля

за исполнением концессионного соглашения в отношении
объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных
для производства, передачи и распределения тепловой энергии
и горячей воды на территории муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1

город Рубцовск

14.04.2021

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, от 22.06.2017 № 1, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 01.09.2017 № 4175, рабочей группой созданной на основании распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.03.2020 № 161-р (с изменениями), проведена плановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: В.И. Пьянков, О.Г. Обухович, О.Н. Автушко, Н.Т. Дервянко, Е.И. Долгих, А.Н. Колупаев.

Проверяемый период: I квартал 2021 года.

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

По итогам плановой проверки установлено следующее:

Проводятся конкурсные процедуры:

по определению подрядной организации на выполнение строительного-монтажных работ:

по модернизации котельных № 5, 8;

по техническому перевооружению котла № 6;

по приобретению оборудования (автоматизированных котлов «Прометей») для модернизации котельной № 8.

Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено, все виды работ осуществляются с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования, работы по подготовке проектной документации на объекты технического перевооружения осуществляются силами подрядных организаций, подготовительные работы по организации конкурсных процедур определения подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ проводятся в рабочем режиме.

Рекомендовано Концессионеру – АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»:

в связи с постоянными запросами из прокуратуры г. Рубцовска, Межрайонной ИФНС № 12 по Алтайскому краю, необходимостью проведения ежеквартальных проверок и составления актов проверок после сдачи объектов в эксплуатацию, подписания с подрядчиками актов приемки законченных строительством объектов по форме КС-14 своевременно представлять их Концеденту;


также своевременно вносить изменения в приложение № 5 к концессионному соглашению, включая незапланированные мероприятия, путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

Заместитель Главы
Администрации города Рубцовска



О.Г. Обухович

Начальник МКУ «УКС» г. Рубцовска



О.Н. Автушко

Председатель комитета Администрации города
Рубцовска по промышленности, энергетике,
транспорту и дорожному хозяйству



Е.И. Долгих

Председатель комитета Администрации города
Рубцовска по архитектуре и градостроительству




Н.Т. Деревянко

Председатель комитета Администрации города
Рубцовска по управлению имуществом



А.Н. Колупаев

Директор АО «Рубцовский
теплоэнергетический комплекс»



М.С. Новов