

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2»

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБОУ «Рубцовская
общеобразовательная
школа-интернат № 2»

_____ М. В. Сенькина
Приказ № 142 от 28.04.2025 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г
КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2»**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 г N 2234

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 169А
2	Год постройки	1972
3	Общая площадь здания (м.кв.)	5325,2
4	Объем здания (куб. метр.)	22660
5	Теплоснабжающая организация	АО «СГК-Алтай»
6	Наличие подвала	нет
7	Наличие теплового пункта	да
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	да

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	с 22.09.2022 по 05.05.2023 г
	2023-2024	с 25.09.2023 по 06.05.2024 г
	2024-2025	с 20.09.2024 г
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	
	2022-2023	-9,1 С
	2023-2024	-10 С
	2024-2025	-8,1 С
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	867,1

	2023-2024	773,6
	2024-2025	692,6
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

3.1	Тепловой ввод	4
3.2	Тепловой пункт	4
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая
3.4	Схема подключения	имеется
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная
3.6	Наличие циркуляции ГВС	имеется
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется
3.8	Материал трубопроводов	сталь

3.9	Водопроводный ввод	имеется
3.10	Водомерный узел	имеется
3.11	Электрический ввод	имеется
3.12	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется
3.14	Ввод газоснабжения	нет
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	система АПС
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	имеется
3.17	Лифты, подъемники	нет

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя	До 30.04.2025 г	Субботина О. Ю.
2	Установка расчетных сопел в элеваторе	июнь 2025 г	
3	Ревизия запорной арматуры	июнь 2025 г	
4	Ревизия приборов учета	июнь 2025 г	
5	Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления	20.08.2025 г	
6	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г	сентябрь 2025 г	

5. Перечень мероприятий, документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий, документов	срок
1	Издание приказа об организации подготовки школы к отопительному периоду 2025/2026 г	апрель
2	Разработка плана подготовки к отопительному периоду 2025/2026 г	апрель
3	Размещение плана подготовки к отопительному периоду 2025/2026 г на официальном сайте ОУ	апрель
6	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	август
7	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	январь
8	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	май

